

## PROTOKÓŁ

***z koordynacji planowanych w 2017 roku i latach następnych remontów dróg gminnych miejskich na terenie Dzielnicy Śródmieście z przewidywanymi pracami dotyczącymi infrastruktury podziemnej.***

1. [ID: 7364] **Aleja 3 Maja (odc. Muzeum WP – Kruczkowskiego)**  
MPWiK S.A.: przebudowa przewodów wodociągowych po obydwu stronach wiaduktu Mostu Poniatowskiego, planowana realizacja w 2017 r., przebudowa magistrali wodociągowej, planowana realizacja w 2018 – 2019 r.
2. [ID: 27315] **Aleja Przyjaciół – bez uwag**
3. [ID: 17118] **Aleja Róż**  
MPWiK S.A.: przebudowa przewodów wodociągowych na odc. od ul. Sieroszewskiego do posesji nr 8, planowana realizacja w 2018 r.  
ZDM: informuje, ulica Koszykowa znajduje się w gwarancji.
4. [ID: 27500] **ulica Bagatela**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu w jezdni, planowana realizacja w 2018 – 2019 r.  
MPWiK S.A.: wymiana przewodu wodociągowego, planowana realizacja w 2019 r.  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: przebudowa kabla niskiego i średniego napięcia, planowana realizacja w 2017 r.
5. ID: 7369] **ulica Brzozowa**  
ZGN Śródmieście: remont elewacji kamienicy Mostowa 16/18, planowana realizacja w 2018 r.  
VEOLIA Energia Warszawa S.A.: budowa sieci ciepłowniczej, planowana realizacja w 2018 r.
6. **ulica Burmistrzowska – bez uwag**
7. **ulica Călinescu**  
VEOLIA Energia Warszawa S.A.: przebudowa przyłącza do Ambasady Rumunii, planowana realizacja w 2017 r.
8. **ulica Dmochowskiego**  
MPWiK S.A.: wymiana przewodu wodociągowego, planowana realizacja w 2017 r. (razem z ul. Miechowską).
9. [ID: 17119] **ulica Dynasy**  
ZGN Śródmieście: remont elewacji budynku Dynasy 10, planowana realizacja w 2018 r. (uzgodnić demontaż oświetlenia ulicy z budynku)  
MPWiK S.A.: wymiana przewodu wodociągowego (ok. 60 m), planowana realizacja w II kwartale 2017 r. lub w koordynacji z robotami drogowymi ZTP.
10. **ulica Dzielna (odc. Jana Pawła II – L. Zamenhofa)**  
MPWiK S.A.: przebudowa przewodu wodociągowego na odcinku Karmelicka – L. Zamenhofa (trasa w chodniku), planowana realizacja w 2018 r.  
Tramwaje Warszawskie: korekta skrzyżowania z Al. Jana Pawła II, planowana realizacja w 2018 - 2019 r.  
Urząd m.st. Warszawy, Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście – wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 210, planowana realizacja w 2017 r.
11. **ulica Elektryczna**  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: budowa przyłącza, planowana realizacja w 2017 r.

12. [ID: 7343] **ulica Emilii Plater (odc. Al. Jerozolimskie – Koszykowa)**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: wydane warunki na przebudowę gazociągu średniego i niskiego ciśnienia w jezdni – przewidywane zakończenie realizacji w 2019 – 2020 r.  
MPWiK S.A.: wymiana wodociągu, planowana realizacja w 2019 r.  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: zasilenie budynku przy ul. E. Plater w rejonie Wspólnej – planowana realizacja w 2017 r.  
VEOLIA Energia Warszawa S.A.: przebudowa komory w pobliżu ul. Wspólnej, planowana realizacja w 2019 r.
13. [ID: 27501] **ulica Flory**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu, planowana realizacja w 2019 r. (razem z ul. Bagatela).
14. [ID: 27309] **ulica Franciszkańska (odc. Bonifraterska – Freta)**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu (część trasy w jezdni), planowana realizacja w 2017 – 2018 r.  
MPWiK S.A.: włączenie przewodu wodociągowego przy ul. Fondamińskiego, planowana realizacja w 2018 r.
15. [ID: 27502] **ulica Górskiego**  
VEOLIA Energia Warszawa S.A.: przebudowa sieci ciepłowniczej i komory w pobliżu ul. Nowy Świat, planowana realizacja w 2017 r.  
MPWiK S.A.: przebudowa przewodu wodociągowego, planowana realizacja w 2017 r.  
Urząd m.st. Warszawy, Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście: modernizacja dojazdu ppoż. do przedszkola przy Górskiego 5a, planowany remont w 2017 r. – potrzebny dojazd.
16. **ulica Idzkowskiego – bez uwag**
17. [ID: 7370] **ulica Jazdów (odc. Górnośląska – posesja Ambasady Republiki Federalnej Niemiec) – bez uwag**
18. [ID: 27503] **ulica Karasia**  
MPWiK S.A.: w przypadku kapitalnego remontu ulicy istniejący wodociąg kwalifikuje się do remontu, planowana realizacja w 2019 r.
19. [ID: 27310] **ulica Kopernika (odc. Oboźna – Karasia) – bez uwag.**
20. [ID: OB/26361] **ulica Kościelna (chodniki)**  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: wymiana sieci nn zasilającej budynki Kościelna 13, 15, 17 (trasa w chodniku) - w ramach inwestycji: Kilińskiego – Długa – Freta – Kościelna – Przyrynek, planowana realizacja w 2018 – 2019 r.  
VEOLIA Energia Warszawa S.A.: przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Rynku Nowego Miasta, planowana realizacja w 2018 r.
21. **ulica Leszczyńska (odc. Dobra – Browarna)**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: wymiana gazociągu (trasa w chodniku), planowana realizacja w 2019 – 2020 r.
22. [ID: 12071] **ulica Lewartowskiego (odc. Karmelicka – Zamenhofa) II etap**  
VEOLIA Energia Warszawa S.A.: przebudowa magistrali ciepłowniczej w trawniku i chodniku po stronie zabudowy, planowana realizacja w 2017 – 2018 r.  
MPWiK S.A.: przebudowa przewodu wodociągowego przy budynkach nr 10 i 12 (trasa w chodniku) – planowana realizacja w II kwartale 2017 r.
23. [ID: 7350] **ulica Lipowa (odc. Browarna – Dobra)**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w jezdni, przewidywane zakończenie realizacji do końca 2017 r.
24. [ID: 7351] **ulica Lwowska (jezdnia)**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: wymiana gazociągu (trasa w chodniku), planowana realizacja w 2017 – 2018 r.

25. [ID: 27504] **ulica Mariensztat (odc. Dobra – Sowia)**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w jezdni, przewidywane zakończenie realizacji w 2018 r..  
MPWiK S.A.: przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Dobrej (prace w rejonie skrzyżowania z ul. Mariensztat) – planowana realizacja w 2017 r.  
VEOLIA Energia Warszawa S.A.: budowa sieci ciepłowniczej, planowana realizacja w 2018 r.
26. [ID: 27314] **ulica Matejki - bez uwag.**
27. ID: 12072] **ulica Miechowska**  
MPWiK: przebudowa przewodu wodociągowego na odcinku Dmochowskiego - Śniegockiej (przewód pod chodnikiem), planowana realizacja w 2017r.
28. [ID: 27323] **ulica Natolińska**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu – przewidywana realizacja ok. 2019 – 2020 r.
29. [ID: 27316] **ulica Niska (odc. Jana Pawła II – Karmelicka)**  
MPWiK S.A.: przebudowa przewodu wodociągowego, planowana realizacja w 2018 r.
30. [ID: 7363] **ulica Nowogrodzka (odc. E. Plater – Chałubińskiego).**  
MPWiK S.A.: wymiana przewodu wodociągowego - planowana realizacja w 2018 r.  
ZDM: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei Jana Pawła II, planowana realizacja w 2017 r.
31. [ID: 27508] **ulica Oboźna**  
MPWiK S.A.: przebudowa wodociągu na odc. Sewerynow – Topiel, planowana realizacja w 2019 r.
32. [ID: 17120] **ulica Okrąg (jezdni).**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu w jezdni, przewidywane zakończenie realizacji w 2019 r.  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: zasilenie budynków Solec – Wilanowska – Okrąg, planowana realizacja w 2017 r.
33. [ID: 27313] **ulica Pańska**  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: zasilenie budynku, planowana realizacja w drugim półroczu 2017 r.
34. [ID: 27322] **Plac Dąbrowskiego**  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. modernizacja stacji transformatorowej, inwestycja przy budynku Pl. Dąbrowskiego 2/4, planowana realizacja w 2017 – 2018 r.  
Urząd m.st. Warszawy Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście: remont przedszkola przy Placu Dąbrowskiego 10 – potrzebny dojazd, planowana realizacja w 2017 - 2018 r.
35. [ID: 27324] **ulica Polna (odc. Al. Armii Ludowej – Plac Unii Lubelskiej)**  
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: wymiana gazociągu (trasa w jezdni), planowana realizacja w 2017 – 2018 r.  
Urząd m.st. Warszawy, Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście: budowa kanalizacji deszczowej w XXVII LO przy ul. Polnej 5, planowana realizacja w 2017 r.  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: przejście sieci pod ulicą w rejonie Placu Unii Lubelskiej, planowana realizacja w II półroczu 2017 r.
36. [ID: 7352] **ulica Polna (odc. Pl. Politechniki – Waryńskiego)**  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: zasilenie budynku przy Pl. Politechniki, planowana realizacja w I półroczu 2017 r.
37. **ulica Rajców – bez uwag.**
38. **ulica Rychlińskiego – bez uwag.**

**39. [ID: 12076] Rynek Nowego Miasta**

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: wymiana sieci nn w rejonie budynków od strony północnej w kierunku ul. Freta 37, planowana realizacja w 2018 – 2019 r.

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w pasie drogowym informuje o przewidzianych imprezach plenerowych na terenie rynku w okresie najbliższych 3 lat.

Veolia Energia Warszawa S.A.: przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Kościelnej, planowana realizacja w 2018 r.

**40. [ID: 27506] ulica Sapieżyńska (odc. Franciszkańska – Bonifraterska)**

MPWiK S.A.: przebudowa przewodu wodociągowego, planowana realizacja w 2017 r.

**41. [ID: 27311] ulica Sienna (odc. Jana Pawła II – Emilii Plater)**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu w jezdni, przewidywane zakończenie realizacji w 2018 r.

ZGN Śródmieście: kapitalny remont budynku przy ul. Siennej 45, planowana realizacja w 2018 - 2019 r.

**42. ulica Sieroszewskiego – bez uwag.**

**43. [ID: 27499] ulica Śliska (odc. Jana Pawła II – Emilii Plater)**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: przebudowa gazociągu w jezdni przewidywane zakończenie realizacji w 2018 r.

ZDM: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei Jana Pawła II, planowana realizacja w 2017 r.

**44. ulica Smolna**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: wymiana gazociągu, planowana realizacja w 2020 r.

VEOLIA Energia Warszawa S.A.: przebudowa sieci ciepłowniczej, planowana realizacja w 2019 r.

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: przebudowa sieci niskiego napięcia, planowana realizacja w 2017 – 2018 r.

**45. [ID: 27505] ulica Sowia**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: wymiana gazociągu średniego ciśnienia w jezdni, przewidywane zakończenie realizacji w 2017 - 2018 r.

Urząd m.st. Warszawy, Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście: budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 7, potrzebny dojazd, planowana realizacja w 2018 r.

**46. [ID: 27507] ulica Stara**

MPWiK S.A.: przebudowa przewodu wodociągowego na odcinku Mostowa – Rynek Nowego Miasta, planowana realizacja w 2019 r.

**47. [ID: 12079] ulica Wałowa**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa; przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w jezdni, przewidywane zakończenie realizacji w 2017 – 2018 r.

MPWiK S.A.: przebudowa wodociągu odc. od ul. Bonifraterskiej do ul. Świętojerskiej wraz z ul. Sapieżyńską, planowana realizacja w 2017 r.

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: modernizacja sieci, planowana realizacja w 2018 r.

**48. ulica Wilanowska**

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: zasilenie budynków Solec – Wilanowska – Okrąg, planowana realizacja w 2017 r.

**49. ulica Wiślana – bez uwag**

**50. ulica Zagórna – bez uwag**

**51. [ID: 7365] ulica Zajęcza (odc. Topiel – Dynasy)**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa: wymiana gazociągu, planowana realizacja w 2019 r.

ZTM informuje o zainstalowaniu urządzeń monitoringu związanych z II linią metra.

52. [ID: 27325] **ulica Zakroczymska (odc. Franciszkańska – Sanguszki)**  
ZGN Śródmieście: planowany remont drogi wewnętrznej w nieokreślonej przyszłości, w związku z planowaną inwestycją Policji.  
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: zasilenie budynku Zakroczymska 3C, planowana realizacja w II półroczu 2017 r.
53. [ID: 7361] **ulica Zgoda (odc. Sienkiewicza – Jasna, w tym parking)**  
VEOLIA Energia Warszawa S.A.: wymiana 2 przyłączy sieci ciepłowniczej (budynek „Junior” i Zgoda 13), planowana realizacja w 2017 r.
54. [ID: 7357] **ulica Zielna**  
Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, iż teren w rejonie stacji II linii Metra Warszawskiego znajduje się w gwarancji.
55. [ID: 7362] **ulica Złota (odc. Marszałkowska – Zgoda)**  
MPWiK S.A.: przebudowa wodociągu, planowana realizacja w 2019 r.
56. [ID: 12081] **ulica Żurawia (odc. Poznańska - Marszałkowska)**  
MPWiK S.A.: wymiana przewodu wodociągowego, planowana realizacja w 2019 r.


#### Uwagi do protokołu:

1. Orange Polska – WUUiI nie realizuje inwestycji. Prace konserwacyjne i naprawcze będą wykonywane w trakcie wykonywanych robót drogowych (remontu drogi). Przegląd stanu technicznego urządzeń będzie dokonywany w czasie wejścia wykonawcy na roboty remontowe.
2. Zarząd Dróg Miejskich informuje o konieczności uzgadniania konstrukcji nawierzchni drogowych znajdujących się w administrowaniu ZDM.
3. Numery "ID" podane w nawiasach są numerami zadań zgłoszonych w miejskim serwisie **elnwestycje**. Brak numeru oznacza, że zadanie to nie zostało jeszcze zgłoszone do miejskiego serwisu.
4. ZTP informuje, że po wyremontowaniu nawierzchni drogowych wyżej wymienionych ulic, przez okres 5 - 6 lat (gwarancja) nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót związanych z naruszeniem nawierzchni.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się naruszenie nawierzchni rozbieralnej (z elementów betonowych – kostka, płyty lub kostka kamienna) pod warunkiem, iż firma mająca nawierzchnię w gwarancji podtrzyma warunki gwarancji zgodnie z umową.

ZTP informuje, iż naprawa naruszonej nawierzchni w przypadku usuwania awarii urządzeń infrastruktury technicznej oraz w przypadku wydawania zezwoleń na umieszczanie lub remont urządzeń infrastruktury technicznej będzie obejmowała, w zależności od położenia urządzenia, wymianę nawierzchni (warstwy ścieralnej - równoległe do krawężników) przynajmniej na szerokości: pasa ruchu, ewentualnie połowy jezdni lub całej szerokości jezdni).

5. Roboty branżowe należy zakończyć najpóźniej do 15 listopada. Zgoda na prowadzenie robót w okresie zimowym będzie wydawana tylko w uzasadnionych przypadkach i nie będzie dawała możliwości wykonywania jakichkolwiek robót w temperaturach ujemnych.

DYREKTOR  
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH  
  
Arkadiusz Łapkiewicz

1

